(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事「H30年3月度］工事進捗状況報告書

工事概要


工　事　名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工　　期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日			
請　負　者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村　尊博　（土木建築 責任者：近藤　克信）			
現 場 事 務 所	〒629－2251　京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T　E　L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F　A　X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

平成30年3月度の現場の作業状況は以下の通りです。

3/1～3/26	[ごみﾋﾟｯﾄ 躯体工事]	B2階　地中梁・耐圧版・スラブ配筋、型枠組立作業	
3/7･27･29･30	[　〃　]	B2階　地中梁・耐圧版　コンクリート打設	
3/1･2･6･13	[ﾘｻｲｸﾙ棟 基礎工事]	基礎コンクリート打設	
3/5～3/24	[　〃　]	基礎型枠　脱型	
3/19～3/31	[　〃　]	基礎埋戻し・砕石転圧	
3/1～3/5	[炉室ｴﾘｱ 基礎工事]	基礎掘削・砕石敷・捨コン打設、外周整備作業	
3/13～3/22	[　〃　]	ベースパック・基礎配筋、基礎型枠作業	
3/23	[　〃　]	基礎コンクリート打設	
3/29～3/30	[　〃　]	基礎型枠　脱型	3月末現在出来高　：　9.7%

状況写真撮影方向(H30年3月31日撮影)





写真①　敷地西側全景(南角から)



写真②　敷地東側全景(南角から)



写真③　敷地東側全景(事務所から)



写真④　敷地西側全景(事務所から)



写真⑤　進入路(現場側)ヤード全景



写真⑥　進入路ゲート・騒音振動計



写真⑦　ごみﾋﾟｯﾄ　B2階躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了
墨出し作業



写真⑧　ﾘｻｲｸﾙ棟　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了
〃　基礎埋戻し作業