(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事「H30年5月度」工事進捗状況報告書

工事概要

工　　事　　名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事			
工　事　場　所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工　　期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日			
請　　負　　者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村　尊博　（土木建築 責任者：近藤　克信）			
現 場 事 務 所	〒629－2251　京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T　　E　　L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F　　A　　X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

平成30年5月度の現場の作業状況は以下の通りです。

5/1～5/2	[ごみﾋﾟｯﾄ 土・土留工事]	切梁・腹起し(2・3段目)撤去、外周埋戻し
5/7～5/31	[ごみﾋﾟｯﾄ 仮設工事]	B2階 外周足場、鉄筋足場、支保工足場組み作業
5/9～5/31	[ごみﾋﾟｯﾄ 躯体工事]	B2階 柱・梁・壁配筋、CB溶接作業
5/25～5/31	[ごみﾋﾟｯﾄ 躯体工事]	B2階 柱・梁・壁型枠組立作業
5/1～5/15	[各ｴﾘｱ 機械基礎]	機械基礎型枠～ｺﾝｸﾘｰﾄ打設～脱型
5/1～5/19	[外構工事 北側]	北側重力式擁壁　掘削～鉄筋・型枠～ｺﾝｸﾘｰﾄ打設～脱型
5/21～5/31	[外構工事 北側]	擁壁埋戻し・電気設備・械設備 埋設配管・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ、路床
5/28～5/29	[助燃貯留槽]	貯留槽掘削・砕石・捨ｺﾝ打設

5月末現在出来高　：　11.7%

状況写真撮影方向(H30年6月1日撮影)



写真①　敷地西側全景(南角から)

写真②　敷地東側全景(南角から)

写真③　敷地東側全景(事務所から)

写真④　敷地西側全景(事務所から)

写真⑤　進入路(現場側)ヤード全景

写真⑥　進入路ゲート・騒音振動計



写真⑦　ごみﾋﾟｯﾄ　B2階　柱・梁・壁配筋完了
〃　型枠建て込み作業

写真⑧　外構北側　重力式擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・脱型
車路路床整正・鉄板敷き作業