(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事「H30年11月度」工事進捗状況報告書

工事概要

工事名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事			
工事場所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工期	平成28年 4月22日～平成32年 6月30日			
請負者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現場代理人	木村　尊博　（土木建築 責任者：近藤　克信）			
現場事務所	〒629－2251　京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
ＴＥＬ	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
ＦＡＸ		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

平成30年11月度の現場の作業状況は以下の通りです。

11/1～11/30　[ﾘｻｲｸﾙｴﾘｱ 鉄筋･型枠] 2･3階柱･壁･ｽﾗﾌﾞ配筋、1･2･3階柱･壁型枠組立
11/2･10･14　[ﾘｻｲｸﾙｴﾘｱ ｺﾝｸﾘｰﾄ打設]ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(1階④工区：11/2、3階ｽﾗﾌﾞ：11/10、2階躯体：11/14)
11/1～11/13　[ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑｴﾘｱ 土間]　埋戻し･土間配筋、土間ｽﾗﾌﾞCon打設：11/13
11/5～11/30　[ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ 鉄筋]　1階躯体配筋
11/21～11/30　[ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ 鉄筋]　1階躯体型枠建込
11/3～11/30　[炉室ｴﾘｱ 鉄骨]　鉄骨建て方～仕舞
11/1～11/30　[電気・設備]　各ｴﾘｱ ｲﾝｻｰﾄ・ｽﾘｰﾌﾞ仕込み

【11月末現在出来高 ： 22.7%】

状況写真撮影方向（H30年11月27日撮影）



写真①　敷地東側全景(南角から)

写真②　炉室･ごみﾋﾟｯﾄ･ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑｴﾘｱ(南東から)



写真③　ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ･ﾘｻｲｸﾙｴﾘｱ(南東から)

写真④　ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ･ﾘｻｲｸﾙｴﾘｱ(事務所から)

写真⑤　ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ･炉室ｴﾘｱ

写真⑥　ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ 1階躯体配筋･型枠建込

写真⑦　進入路(現場側)ヤード全景

写真⑧　進入路ゲート・騒音振動計