(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事「令和元年9月度］工事進捗状況報告書

工事概要

工　　事　　名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事			
工　事　場　所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工　　期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日			
請　　負　　者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村　尊博　（土木建築 責任者：近藤　克信）			
現 場 事 務 所	〒629－2251　京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T　E　L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F　A　X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

令和元年9月度の現場の作業状況は以下の通りです。

9/1～9/30	[ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ 躯体工事]	CG階 配筋･型枠～Con打設(中間梁～)。ｸﾚｰﾝ設置後、残躯体工事。
9/1～9/30	[各ｴﾘｱ 内装工事]	内装壁･天井下地組～ﾎﾞｰﾄﾞ貼。硝子マット貼。
9/1～9/30	[各ｴﾘｱ 吹付工事]	各ｴﾘｱ：外壁吹付・塗装。
9/1～9/30	[各ｴﾘｱ 建具工事]	各所：鋼製建具、硝子、ｼｬｯﾀｰ取付。
9/1～9/30	[各ｴﾘｱ 左官工事]	各所：Con打放し面ｾﾊﾟ埋、目地払い、吹付下地補修。
9/1～9/30	[各ｴﾘｱ 塗装工事]	各所：鉄部塗装。
9/1～9/30	[ﾒﾀﾝ発酵槽　基礎工事]	基礎配筋・型枠～基礎・機械基礎・側溝・土間Con打設。
9/1～9/30	[外構　埋設配管]	北側　電気幹線・設備排水埋設配管。
9/6～9/30	[外構　浄化槽]	準備作業(土留め)～掘削～基礎配筋･Con打設～浄化槽設置。
9/1～9/30	[電気･機械設備工事]	各ｴﾘｱ：電気配線、給排水配管、消火配管。

【 9月末現在出来高（建築）： 86.0%　　（全体）： 66.7% 】

状況写真撮影方向（令和元年9月25日撮影）



写真①　炉室･ごみﾋﾟｯﾄ･ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑｴﾘｱ(南角から)

写真②　ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ･ﾘｻｲｸﾙｴﾘｱ(南東から)

写真③　ﾘｻｲｸﾙ～ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ(北西から)

写真④ ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ･ごみﾋﾟｯﾄ･炉室ｴﾘｱ(北西から)



写真⑤　ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑｴﾘｱ　内部状況

写真⑥　ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ　最上部状況

写真⑦　進入路(現場側)ヤード全景

写真⑧　進入路ゲート・騒音振動計

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事「令和元年9月度］ﾌﾟﾗﾝﾄ工事工事進捗状況報告書

工事概要

工事名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事
工事場所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日
請負者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現場代理人	木村　尊博　（プラント担当者：岡井裕之）
施設規模	エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設+メタンガス化施設）
	ごみ焼却施設：30トン/24h　メタンガス化施設：20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h

工事進捗状況

令和元年9月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
9/1～9/30	［エネ回収（炉室）］	架台・歩廊組立、機器据付(4FL～4FL+6100)、ダクト組立
9/3～9/30	［エネ回収（ホッパエリア）］	機器据付(4FL~4FL+5000)、ダクト組立
9/14～9/30	［エネ回収（地下エリア）］	機器据付(B1FL)
9/1～9/30	［エネ回収（ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ）］	機器据付(1FL)
9/1～9/30	配管工事	ｴﾈ回収(B2FL～1FL)、ﾘｻ(B1FL～1FL)、ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ ｻﾎﾟｰﾄ・配管敷設
9/1～9/30	電気工事	ｴﾈ回収(1FL～4FL)、ﾘｻ(1FL～２FL)、ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ・電線管取付
		各所現操盤・計装機器取付、ﾘｻ(１FL~2FL) ｹｰﾌﾞﾙ敷設
9/12～9/30	保温工事	炉室保温材取付
【9月末現在出来高（プラント）： 47.3 %　（全体）： 66.7%】		

状況写真撮影位置



写真①　焼却炉架台・歩廊

写真②　ごみ投入扉

写真③　脱臭装置



写真④　ごみクレーン

写真⑤　かん受入ホッパ



写真⑥　配管・サポート　敷設

写真⑦　ケーブルラック　敷設



写真⑧　保温材取付